

DIE ABBUNDPROFIS

Checkliste 2 Holzrahmenbau: **Wir sind Abbund.**

Kunde:
 BV:

Datum:

Wandaufbau AW

Wall Top

Montageschwelle mit Bohrung
 ø12+50 Senkung
 ohne Bohrung
 Max.Länge
 Mo-Schwellen:
 Beplankungsstärken

Wandaufbau IW

Montageschwelle mit Bohrung
 ø12+50 Senkung
 ohne Bohrung
 Max.Länge
 Mo-Schwellen:
 Beplankungsstärken

Aufbaukasten

Schalungs-
 überstand
 in Öffnung

Sockelplatte AZB
 Styrodur bauseits
 Standard ca. 30 cm
 Aussenwand
 Spritzwasser

Kasten mit Putzträger

Aussenwand

Vorbaukasten

Schalungs-
 rückschnitt
 Aussenwand

Rolladendetail nach Angabe des
 Fensterbauers

Holzfaser UK
 bündig
 Holzfaser
 Überstand
 Aussenwand
 kein Spritzwasser

Fensteranschluss seitlich

Überstand in Öffnung
 nach RAL min. 3cm
 Aussenwand

Leibungsplatte bauseits
 Holzfaser bündig!
 Aussenwand